

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: PNRR Missione M6-Salute- M6.C1 1.2.2 Approvazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione relativo alla realizzazione della COT di Aprilia. - CUP E18I22000060006

Struttura:	UOC - Tecnico e patrimonio
Responsabile del procedimento:	Cesare Rinaldi
Dirigente Struttura:	Paolo Palombo

Proposta N° 669 del 28/03/2024

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La determina comporta impegno di spesa: **NO**

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:



II DIRETTORE U.O.C. TECNICO E PATRIMONIO

Dato atto che

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 15.03.2024 è stato conferito l'incarico di Direttore della UOC "Tecnico e Patrimonio", ex art. 70, co. 1 lett. a del CCNL/2020 Area Funzioni Locali, all'ing. Paolo Palombo;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 332 del 24.05.2022 recante "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute –Componente M6C1 e M6C2– Approvazione Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)";
- la Determinazione GSA n. G12448 del 20.09.2022 con la quale la Regione Lazio ha perfezionato la prenotazione di impegno di cui alla bollinatura n. 1714/2023 per l'importo complessivo di € 865.375,00 ASL LATINA codice creditore 24276 sul capitolo di uscita U0000H22137, missione programma 13.08 piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02. - M6C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1005 del 30.12.2021, trasmessa dalla Regione Lazio con nota prot. n. 4244 del 04.01.2022, nella quale si delineavano gli interventi inclusi nel PNRR e distinti in CDC, COT e ODC;
- con Deliberazione del DG n. 31 del 14.01.2022 di presa d'atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1005 del 30.12.2021;
- della nota prot. n. 569846 del 09.06.2022 inviata dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Ricerca, Innovazione, trasferimento delle conoscenze e umanizzazione – Area Patrimonio e Tecnologie, acquisita al protocollo aziendale n. 56376, avente oggetto "PNRR M6 – Obblighi di Comunicazione: Logo UE «Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU» – Riferimento nota prot. 230253 del 08.03.2022 dell'Area Patrimonio e Tecnologie", con la quale si fornivano indicazioni inerenti alla corretta modalità di pubblicità degli atti di cui al PNRR;

Premesso che:

- con Deliberazioni del Direttore Generale nn. 176,177,178,179 e 180 del 15.02.2022 sono stati approvati gli studi di fattibilità per la realizzazione delle COT rispettivamente di: Aprilia via (Giustiniano), Latina (via Cesare Battisti), Sezze (via San Bartolomeo), Terracina (via Firenze) e Gaeta (Salita Cappuccini);
- con Determinazione n.195 del 28.11.2022 è stata aggiudicata la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica Avanzata, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" dell'intervento di realizzazione delle Centrali Operative Territoriali di Aprilia, Latina, Sezze, Terracina, Gaeta Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica Avanzata, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" dell'intervento di realizzazione delle Centrali Operative Territoriali di Aprilia, Latina, Sezze, Terracina, Gaeta in favore dello Studio

Tecnico ing. Claudio Pelino – Via Giulia, 6 – 67039 Sulmona (AQ) – P. Iva 00209730662 per un importo complessivo pari a € 32.894,72 oltre IVA 22% e Cassa 4% al netto del ribasso del 45,516 % sull'importo a base di gara;

- con specifico riferimento alla Centrale Operativa Territoriale (COT) di Aprilia (LT) lo Studio Tecnico ing. Claudio Pelino ha presentato un'offerta pari a € 6.578,94, oltre IVA 22% e Cassa 4%;
- In data 20.12.2022 è stata sottoscritta la Convenzione di incarico professionale con Studio Tecnico ing. Claudio Pelino;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1380 del 28.12.2022 sono stati approvati gli Studi di Fattibilità Tecnico Economico Avanzato delle COT di Aprilia, Latina, Sezze, Terracina e Gaeta redatti dallo Studio Tecnico ing. Claudio Pelino, fra cui Aprilia per la quale è stato elaborato il quadro economico, approvato con la medesima Deliberazione e di seguito riportato, per un importo complessivo di € 173.075,00:

ASL DISTRETTO 1 - Via Giustiniano snc, 04011 Aprilia (LT):	
DGR 1005/2021 - PNRR Missione M6-Salute-M6.C1 - 1.2.2: PROGETTAZIONE DI	
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AVANZATA, DIREZIONE LAVORI E	
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL' INTERVENTO DI	
REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI	
APRILIA. SMART CIG: ZAF389FEE4 CUP: E18I22000060006	
QUADRO ECONOMICO	
<i>(Tariffa Regionale - Lazio 2022)</i>	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
A) LAVORI	€ -
A1) Lavori, escluso oneri per sicurezza	€ 139.868,52
A2) Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.536,68
TOTALE A) Totale Lavori (incluso oneri sicurezza)	€ 141.405,20
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
B1) Imprevisti	€ 400,00
B2) Spese tecniche	€ 13.451,26
Progettazione PFTE avanzata	€ 3.813,88
Progettazione esecutiva	€ 6.354,96
Direzione Lavori e CSE	€ 2.765,06
Oneri previdenziali su voci precedenti	€ 517,36
B3) Attività RUP	€ 678,74
Incentivi funzioni tecniche RUP (art. 113, d.lgs. 50/2016)	€ 678,74
B4) Indagini, prove, bonifiche	€ -
B5) Acquisto aree	€ -
B6) Oneri rilascio permessi	€ -
B7) Allacci	€ -
B8) Arredi e attrezzature	€ -
B9) Altre spese	€ -
Spese per pubblicità ANAC	€ -
Spese per predisposizione bando	€ -
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ -
B10) IVA	€ 17.139,80
IVA 10% su lavori (A e B1)	€ 14.180,52
IVA su spese tecniche (B2)	€ 2.959,28
TOTALE B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	€ 31.669,80
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	173.075,00 €

- Tramite piattaforma Regis la ASL di Latina, per l'intervento di cui alla lett. a), avanzava richiesta di accesso al Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili previsto dall'art. 27 comma 7 2 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, istituito allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche, per la somma di € 29.036,00, IVA compresa;
- con Decreto RGS del 28.03.2023 veniva approvato l'elenco degli interventi oggetto delle domande di accesso alla procedura di recupero così come trasmesso, tra le altre, a questa Azienda con nota prot. 579430 del 29.05.2023, acquisita al protocollo aziendale in pari data al n. 49520, mediante il quale è stata riconosciuta a questa ASL la richiesta di cui sopra;
- che con Deliberazione n. 421 del 30.03.2023 è stato annullato lo Smart CIG ZAF389FEE4 relativo all'affidamento professionale disponendo la sostituzione del precedente con il seguente CIG ordinario 9724166BA1;

- La Regione Lazio con nota prot. 606392 del 05/06/2023, acquisita al protocollo aziendale n. 51392 in pari data, chiariva che; “(...) risulta possibile utilizzare gli importi derivanti dai ribassi d’asta per la copertura economica di lavorazioni non previste nei quadri economici...” e “... nell’ambito della medesima misura e dei medesimi investimenti (o sub investimenti), si può procedere alla rimodulazione dei quadri economici ad invarianza finanziaria della complessiva misura/investimento (sub investimento).”
- con Deliberazione n. 763 del 16.06.2023 è stato disposto l’affidamento dell’appalto integrato per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Aprilia (COT) in favore della società Lupo Rocco S.r.l., per un importo complessivo pari a € 146.793,81 comprensivo di IVA al 10%;
- in data 28.06.2023 è stato sottoscritto digitalmente il contratto di Appalto Integrato per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Aprilia (COT), rep n. 7 del 19 luglio 2023 e registrato a Formia il 04.08.25023 al n. 616 serie 3;
- con Deliberazione DG n. 992 del 03.08.2023 è stata disposta la presa d’atto del Decreto RGS del 28/03/2023 e, per gli effetti, recepita l’assegnazione delle risorse di cui al Fondo per l’avvio di Opere Indifferibili, con conseguente aggiornamento da parte del RUP dei quadri economici e del piano dei costi nella sezione Cronoprogramma/Costi della piattaforma Regis;
- con Deliberazione DG n.1175 del 29.09.2023 è stata disposta l’approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione della COT di Aprilia, nonché, del quadro economico così come rimodulato in considerazione del recepimento delle risorse assegnate ex Decreto RGS del 28/03/2023 e come di seguito riportato:

**COT DI APRILA (LT)- Distretto 1 – Via Giustiniano snc
04011 Aprilia (LT),
CIG: 9742274AD3 - CUP: E18I22000060006**

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
<i>(Tariffa Regionale - Lazio 2023)</i>	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
A) LAVORI	
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	179 156,18 €
a detrarre il ribasso d'asta 10,29%	-18 435,17 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATI	160 721,01 €
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	4 535,80 €
TOTALE	165 256,81 €
<i>Economie di gara (A)</i>	<i>0,00 €</i>
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
B1) Imprevisti	0,00 €
B2) Spese tecniche	14 120,47 €
Progettazione PFTE avanzata	3 813,88 €
Progettazione esecutiva al netto del ribasso	5 464,22 €
Direzione Lavori e CSE	2 765,06 €
<i>integrazione direzione lavori e cse al netto del ribasso</i>	<i>2 077,31 €</i>
Oneri previdenziali su voci precedenti	346,25 €
B3) Attività RUP	2 644,11 €
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113, d.lgs. 50/2016)	2 644,11 €
B4) Indagini, prove, bonifiche	
B5) Acquisto aree	
B6) Oneri rilascio permessi	
B7) Allacci	
B8) Arredi e attrezzature	
B9) Altre spese	
Spese per pubblicità ANAC	35,00 €
Spese per predisposizione bando	
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	
B10) IVA	19 708,36 €
IVA 10% su lavori (A e B1)	16 525,68 €
IVA 22% su spese tecniche (B2)	3 182,68 €
TOTALE B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	36 854,19 €
<i>Economie di gara (B)</i>	<i>0,00 €</i>
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	202 111,00 €
<i>Economie di gara (A) + (B)</i>	<i>0,00 €</i>

- In virtù della rimodulazione del quadro economico di cui sopra sono state disposte:
 - l'integrazione dell'importo della voce "Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione", al netto del ribasso offerto in sede di gara e degli oneri per un importo pari a € 2.077,31, oltre cassa al 4% e IVA al 22%;
 - la rideterminazione dell'importo complessivo del contratto di appalto Integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e lavori, in complessivi € 188.448,83, comprensivo di IVA, di cui € 6.666,34 per la progettazione esecutiva compresa IVA al 22% (€ 5.464,22 per la progettazione esecutiva ed € 1.230,32 per IVA) e € 181.782,49 per lavori compresa IVA al 10% (€ 160.721,01 per lavori, € 4.535,80 a titolo di costi per la sicurezza ed euro 16.525,68 a titolo di IVA);
- i lavori di che trattasi sono iniziati in data 11.09.2023, come da verbale acquisito agli atti della UOC Tecnico e Patrimonio;
- in considerazione delle rimodulazioni sopra esposte, in data 07.11.2023, è stato sottoscritto digitalmente tra le Parti l'atto aggiuntivo al contratto di appalto integrato rep. n. 7 del 19 luglio 2023 integrando l'importo contrattuale di ulteriori € 38.244,08 Iva esclusa (10%) e per un totale Iva inclusa (10%) pari a € 42.068,49;
- in data 21.11.2023 è stato sottoscritto digitalmente tra le Parti l'atto aggiuntivo alla Convenzione avente ad oggetto l'incarico professionale per l'esecuzione della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica Avanzata, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" dell'intervento di realizzazione delle Centrali Operative Territoriali di Aprilia, Latina, Sezze, Terracina, Gaeta Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica Avanzata, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" dell'intervento di realizzazione delle Centrali Operative Territoriali di Aprilia, Latina, Sezze, Terracina, Gaeta, stipulata in data 20.12.2022 con lo Studio Tecnico ing. Claudio Pelino, integrando l'originario importo per la COT di Aprilia di ulteriori € 2.077,31, oltre cassa al 4% e IVA al 22%;
- con Determinazione n. 2234 del 18.12.2023 è stato approvato il SAL n. 1 a tutto il 27.10.2023 per un importo pari ad € 44.069,85 oltre IVA 10% al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute a garanzia pari al 0,5%;
- con Determinazione n. 331 del 20.02.2024 è stato approvato il SAL n. 2 a tutto il 29.12.2023 per un importo pari ad € 120.360,68 oltre IVA 10% al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute a garanzia pari al 0,5%;

Dato atto che

- in data 31.01.2024 il Direttore dei lavori è stato trasmesso al Responsabile del Procedimento gli atti relativi allo Stato Finale e Certificato di regolare esecuzione, acquisiti al protocollo aziendale n. 10284/2024,
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti e conclusi come da Certificato di ultimazione, acquisito agli atti della UOC Tecnico e Patrimonio;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 06.12.2023 da cui risulta un credito all'impresa Lupo Rocco s.r.l. di € 908,90 Iva 10% inclusa (€ 826,28 oltre IVA 10%) quale ammontare delle ritenute a garanzia dello 0,5% applicate sui certificati di pagamento dal n. 1 al n. 2;

Preso atto dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.ei., che stabilisce le modalità per il riconoscimento degli incentivi al personale dipendente individuato, nonché il Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione n. 1324 del 21.12.2021 in merito alla ripartizione delle quote incentivi;

Ravvisata la necessità di approvare la contabilità di che trattasi;

Atteso che con mail del 08.03.2024, avente ad oggetto: PNRR M6C1 1.2.2 COT: richiesta calcolo parcella per Ingegnere indipendente", è stato chiesto al RUP di verificare eventuali disponibilità a cui attingere per sostenere le spese legate al compenso della prestazione professionale da affidare ad un apposito Professionista esterno ai fini dell'attestazione circa l'aderenza dei lavori eseguiti alla normativa di riferimento;

Considerato che dalle rimodulazioni apportate alla voce "Incentivi" di cui al quadro economico della COT di Aprilia, risulta che per la voce di che trattasi residuano € 502,38;

Ritenuto di destinare la quota residua della voce “Incentivi” pari a € 502,38 alla copertura economica della prestazione professionale da affidare ad un apposito Professionista esterno ai fini dell’attestazione circa l’aderenza dei lavori eseguiti alla normativa di riferimento;

Attestata la regolarità giuridico–amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- di prendere atto dei verbali di inizio dei lavori e fine dei lavori redatti dal Direttore dei Lavori Studio Tecnico ing. Claudio Pelino e firmati dall’impresa Lupo Rocco S.r.l. e dal RUP ing. Cesare Rinaldi – acquisite agli atti della UOC Tecnico e Patrimonio;
- di approvare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione relativo alla realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) di Aprilia, firmato senza riserve dall’impresa in data 10.01.2024, acquisita agli atti della UOC Tecnico e Patrimonio, relativamente alla realizzazione della Centrale Operativa di Aprilia effettuata dalla società Lupo Rocco Srl, riconoscendo alla stessa un credito di € 908,90 Iva 10% inclusa (€ 826.28 oltre IVA 10%) quale svincolo delle ritenute a garanzia dello 0,5% applicate sui certificati di pagamento dal n. 1 al n. 2 redatti nell’anno 2023;
- di dare atto che la somma complessiva degli incentivi al personale dipendente di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 è pari a € 2.141,73 compresa la quota fondi per la progettazione e l’innovazione;
- di dare atto che la somma residuale di € 502,38 di cui alla voce “Incentivi” sarà destinata alla copertura economica della prestazione professionale da affidare ad un apposito Professionista esterno ai fini dell’attestazione circa l’aderenza dei lavori eseguiti alla normativa di riferimento;
- di approvare il Quadro Economico Finale come di seguito riportato:

ASL LATINA	
M6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali	
SCHEDA INTERVENTO CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI APRILIA CUP E18E2000060006	N. 48
QUADRO ECONOMICO FINALE	
A) LAVORI	
A.1) Importo dei lavori COT	€ 160.721,01
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.535,80
Importo totale A)	€ 165.256,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) Spese tecniche	
B.1a) Progettazione PFTE avanzata	€ 3.813,88
B.1b) Progettazione esecutiva	€ 5.464,22
B.3c) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori	€ 4.842,37
B.3d) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 346,25
Totale B.1)	€ 14.466,72
B.2) incentivi funzioni tecniche art. 113, d.lgs. 50/2016	€ 2.141,73
B.3) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 35,00
B.4) IVA	
B.4a) IVA su Lavori	€ 16.525,68
B.4b) IVA su spese tecniche	€ 3.182,68
Totale B.4)	€ 19.708,36
Importo totale Totale B)	€ 36.351,81
Disponibilità per prestazione professionale ingegnere indipendente	€ 502,38
IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 202.111,00

- di dare atto che, per la liquidazione degli incentivi al personale afferente, si provvederà con la predisposizione di un successivo atto;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio online aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009;
- di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio per gli adempimenti consequenziali;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

Il RUP
Ing. Cesare Rinaldi

Il Direttore
UOC Tecnico e Patrimonio
Ing. Paolo Palombo