

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Gara d'Appalto nella forma della Procedura Aperta, su Piattaforma telematica, ex art.60 Dlgs 50/2016 e s.m.i. , da aggiudicarsi ex art.95 comma 2 del Dlgs. citato, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso ambulatoriale da installare presso il Presidio Ospedaliero S. Maria Goretti di Latina gara ANAC n. 8735803-CIG 9419222BE1; Provvedimento di aggiudicazione

Struttura Proponente:	UOC - Tecnico e patrimonio
Responsabile del procedimento:	Marina Bencivenga
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Daniela Zaralli

Proposta N° 1344 del 27/12/2022

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La delibera comporta impegno di spesa:	SI
Aut. Conto 101021001: 20.22-2023	
NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico	
Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:	Tiziana Baseggio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data: 2023-02-20

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Sabrina Cenciarelli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data: 2023-02-20

IL DIRETTORE SANITARIO
Sergio Parrocchia

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

OGGETTO: Gara d'Appalto nella forma della Procedura Aperta, su Piattaforma telematica, ex art.60 Dlgs 50/2016 e s.m.i. , da aggiudicarsi ex art.95 comma 2 del Dlgs. citato, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso ambulatoriale da installare presso il Presidio Ospedaliero S. Maria Goretti di Latina- **PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE**

Il Direttore f.f. UOC Tecnico e Patrimonio

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 675 del 13.07.2022 avente ad oggetto: *“Provvedimenti attuativi dell’Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n. 46 del 31.05.2022. Responsabili U.OO.CC. Area PTA”, è stata istituita in via provvisoria la UOC Tecnico e Patrimonio, con contestuale affidamento dell’incarico di Direttore sostituto all’Arch. Daniela Zaralli;*

Premesso che con Deliberazione n. 691 del 21.06.2022 questa ASL ha indetto una Gara d'Appalto nella forma della Procedura Aperta, su Piattaforma telematica, ex art.60 Dlgs 50/2016 e s.m.i. , da aggiudicarsi ex art.95 comma 2 del Dlgs. citato, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso ambulatoriale da installare presso il Presidio Ospedaliero S. Maria Goretti di Latina - gara ANAC n. 8735803 – **CIG 9419222BE1 - CUP E25F22001300002;**

Richiamato il bando pubblicato ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 con cui si è aperta la procedura di gara, altresì inserita sul portale regionale S.TEL.LA - Registro di Sistema PI18449-22;

Dato Atto:

- Che il relativo Bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 23.09.2022 , sulla GURI al n. 113 del 28.09.2022, e per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale, e che tutti gli atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma telematica S.TEL.-LA- Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio e sul profilo committente della AUSL Latina, sezione “Amministrazione Trasparente” in data 02.08.2022;
- Che con successiva Deliberazione del DG n. 1087 del 19.10.2022 è stata rettificata in parte “de qua” la deliberazione in argomento modificando il Capitolato Speciale di Gara, il Disciplinare gara e il Modello di dichiarazione integrativa a seguito di mero errore materiale, restando fermi ed invariati i restanti atti di gara, con contestuale proroga dei termini di presentazione delle offerte alla data del 26.10.2022- ore 12:00;
- Che al termine della presentazione delle offerte sulla piattaforma risultano presentate, per il lotto unico posto a gara, n. 1 (una) offerta da parte di un Operatore Economico denominato MODULCASA LINE SPA;
- Che con Deliberazione del DG 1137 del 31.10.2022 è stato nominato il Seggio di Gara ai fini della valutazione della documentazione amministrativa e un'apposita Commissione Tecnica di gara ai sensi dell'art. 77 del vigente Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), giacché la scelta del contraente deve avvenire mediante valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che:

- all'esito della verifica della busta amministrativa avvenuta in data 26.10.2022 il Seggio di Gara ha provveduto all'ammissione alle successive fasi di gara il concorrente su menzionato;
- la Commissione Giudicatrice ha provveduto all'apertura della busta tecnica nella seduta pubblica virtuale che ha avuto inizio il giorno 7 novembre 2022 e con sedute riservate si è svolta la valutazione dell' offerta tecnica, giusto verbale di fine valutazione tecnica del 17 novembre 2022, conservato agli atti della struttura proponente;

Tenuto conto che in data 21 novembre 2022 si è svolta la seduta pubblica virtuale per l'attribuzione a sistema del punteggio tecnico e dell'apertura della busta economica;

Visto il Verbale di seduta pubblica per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici del 22.11.2022 conservato agli atti della struttura proponente, nella quale è indicato il punteggio scaturente a sistema dopo l'inserimento dei punteggi tecnici ed economici per il Lotto in gara con Aggiudicatario la ditta MODULCASA LINE SPA;

Richiamato l'art. 97 co. 3 del Codice degli Appalti che dispone che la verifica di anomalia delle offerte è "effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre", ritenendo comunque congrua l'offerta;

Ritenuto, per quanto previsto dalla normativa vigente, di dover provvedere all'aggiudicazione della gara avente ad oggetto l'affidamento della fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso ambulatoriale da installare presso il Presidio Ospedaliero S. Maria Goretti di Latina alla ditta MODULCASA LINE SPA;

Appurata la necessità di riformulare il Quadro Economico a seguito di aggiudicazione come di seguito riportato:

	IMPORTO A BASE DI GARA	€ 351.442,00
	a.1 - Fornitura in opera di n. 1 monoblocco prefabbricato	€ 300.000,00
	a.2 -Lavori di realizzazione della soletta di fondazione (OG 1)	€ 50.000,00
	DI CUI Costi sicurezza	€ 1.200,00
	a.3 - Progettazione esecutiva	€ 1.442,00
AGGIUDICAZIONE		
A)	a.1 - Fornitura in opera di n. 1 monoblocco prefabbricato (Ribasso 6,71%), compresi costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 279.870,00
	a.2 -Lavori di realizzazione della soletta di fondazione (OG 1) (ribasso 1,11%,)	€ 49.445,00
	a.3- Progettazione esecutiva (ribasso 0,21%)	€ 1.438,97
	a.4 - Costi sicurezza	€ 1.200,00
	IMPORTO aggiudicato (compresi costi della sicurezza)	€ 330.753,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1)	b.1 -Spese generali (AVCP, pubblicazioni)	€ 5.000,00
2)	b.2 -Onorario per le prestazioni professionali relativa al collaudo statico opere in C.A.	€3.500,00
3)	b.3 -Oneri per INARCASSA (4% dell'onorario)	€ 140,00
4)	b.4 -IVA 22%	€ 72.765,87
5)	b.5 - Imprevisti	€ 2.500,00
6)	b.6 - art. 113 D.Lgs. 50/2016 (su a.1)	€ 5.597,13
	Totale Somme a Disposizione	€ 89.503,00€
	TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 420.256,97

PROPONE

1. Di approvare l'operato della Commissione Giudicatrice nella fase di valutazione tecnica nonché nella fase di valutazione economica, e di approvare i relativi verbali delle sedute agli atti del RUP e della struttura proponente;
2. Di aggiudicare all'Operatore Economico MODULCASA LINE SPA con sede legale in Traversetolo (PR) – Via Martini n. 3 – Località Bannone – C.F. e P. Iva 01735830349 la fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso ambulatoriale comprensivi di progettazione esecutiva, da installare presso il Presidio Ospedaliero S. Maria Goretti di Latina, per un importo di aggiudicazione pari a € 330.753,97, compresi di costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - oltre l'IVA di legge;
3. Di approvare il quadro economico di spesa riformulato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, come in premessa riportato;
4. Di imputare la somma complessiva di € 403.519,84 (Iva compresa - e compresi i costi della sicurezza) sul conto 101021001 - budget investimenti 2023 - Aut. 20;
5. Di dare atto che la somma di €5.597,13 destinata alla liquidazione degli incentivi al personale per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs.50/2016 sarà rilevata con successivo provvedimento dirigenziale che ne determinerà l'impegno definitivo e le modalità di distribuzione ai sensi del Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 1324 del 21/12/2021;
6. Di riservarsi di nominare i professionisti esterni per la Direzione Lavori e per il Collaudo statico delle opere in C.A. con successivo provvedimento amministrativo;
7. di precisare che, in adempimento agli obblighi derivanti dal D.Lgs.229/2011 e s.m.i. in materia di monitoraggio delle opere pubbliche, questa UOC ha generato il **CUP E25F22001300002** che dovrà essere riportato in tutti gli atti legati al presente provvedimento;
8. di riservarsi ogni potere di autotutela qualora dovessero essere accertate nei confronti della ditta MODULCASA LINE SPA con sede legale in Traversetolo (PR) – Via Martini n. 3 – Località Bannone – C.F. e P. Iva 01735830349 cause ostative alla stipula previste dall'art. 80 del DLGS n.50/2016 e s.m.i. , dalla normativa di cui al DLGS 159/2011, nonché da ogni altra normativa vigente, applicabile al presente affidamento;
9. Di comunicare ai sensi dell'art.76 co.5 del D.Lgs.50/2016 l'aggiudicazione in favore dell'operatore su menzionato, trasmettendone il presente atto;
10. Di dare atto che, in ordine agli adempimenti derivanti dalle previsioni di cui all'art. 1 comma 32 L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della P.A." e dell'art. 37 D.lgs 33/2013 circa la trasparenza della P.A. la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'esito dell'adozione del presente atto;
11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente attestano l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Marina Bencivenga

Il Direttore f.f. UOC
Arch. Daniela Zaralli

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 15 Marzo 2021 avente ad oggetto: *"Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina"*;

Esaminata la proposta che precede;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale

DELIBERA

Di adottare la proposta in premessa , che qui si intende integralmente riportata.

Il Direttore Generale ASL Latina
Dr.ssa Silvia Cavalli