

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Oggetto: PNRR M6C1 1.1. Casa della Comunità di Pontinia: Approvazione della modifica contrattuale ex art. 106 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e rimodulazione del quadro economico.

Struttura Proponente:	UOC - Tecnico e patrimonio
Responsabile del procedimento:	Cesare Rinaldi
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Cesare Rinaldi

Proposta N° 221 del 18/02/2026

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La delibera comporta impegno di spesa: **SI**

Aut. Conto 101010701: AUT.14.40-2026

NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria: **Tiziana Baseggio**

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data: **2026-03-03**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Pietro Leone

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data: **2026-03-03**

IL DIRETTORE SANITARIO

Sergio Parrocchia

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

- C936.PON.PP.GEN.00.AP.504_R00.pdf , C936.PON.PP.GEN.00.AP.504_R00.pdf.p7m
hash256: a098b8b603ac6f2a10a37f47fa8928cdef1e726a5f326e42513c663c996fe11e
- C936.PON.PP.GEN.01.EP.502_R00.pdf , C936.PON.PP.GEN.01.EP.502_R00.pdf.p7m
hash256: d14735a3031d03b906222ab745c08b3b90b8eae48951b21238a9c751ec1d8b2a

- Relazione del RUP , Relazione ammissibilita' RUP variante CDC PONTINIA_signed.pdf
hash256: 2a6c68835684cebe6c1e2aeea2bbe69f9e84252bd16dc23336e0cdc1e916351
- C936.PON.PP.GEN.00.AS.011_R0 M.p7m , C936.PON.PP.GEN.00.AS.011_R0 M.p7m.p7m
hash256: 679e34202245c57dc06b1c8926a444c690ff21cc2c4803ac43b228f5146fcaea
- C936.PON.PP.GEN.00.CV.506_R00.pdf , C936.PON.PP.GEN.00.CV.506_R00.pdf.p7m
hash256: 19dda37d75b4008a562bdb3164c74f66815116ab9f3693f71a2d5c7d9487114a
- C936.PON.PP.GEN.00.QC.506_R00.pdf , C936.PON.PP.GEN.00.QC.506_R00.pdf.p7m
hash256: 7ba1b9b7a551938d22dbd3c829d6bd1d5026e2e1945050ec529407e4282f77ff
- C936.PON.PP.GEN.00.QE.501_R00.pdf , C936.PON.PP.GEN.00.QE.501_R00.pdf.p7m
hash256: b4b5c477313eb29992f309d507c8d2bfef9204e7085d86178daf961154a59825
- C936.PON.PP.GEN.00.RV.010_R00.pdf , C936.PON.PP.GEN.00.RV.010_R00.pdf.p7m
hash256: 3cc123aa71dbf98cc0769b3d8a70a5c4e28d8f0dbfe33b81818d5fa4258c499f
- C936.PON.PP.GEN.00.VC.507_R00.pdf , C936.PON.PP.GEN.00.VC.507_R00.pdf.p7m
hash256: 3a97a53d863b6702277d78eb06bd23405890953b37e7bf7390716f9c55c199ac
- dichiarazione DNSH.pdf , dichiarazione DNSH.pdf.p7m
hash256: 2c070b1fb313d99d9ad281be534cfad61245a13ff02ce719b2e5198143b0d692



IL DIRIGENTE TECNICO/RUP

VISTI

- La Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni” e, in particolare, l'articolo 3, comma 1 bis, ai sensi del quale le Aziende Sanitarie devono disciplinare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con Atto Aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle disposizioni regionali;
- il Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2014, n. U00259 concernente: “Approvazione dell'Atto di Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;
- La Deliberazione n. 1 del 15/01/2025 di presa d’atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0003 del 10/01/2025 di nomina della Dott.ssa Sabrina Cenciarelli Direttore Generale della ASL di Latina;
- la Deliberazione del Direttore Generale del 17.03.2025 n. 277, avente ad oggetto “Adozione proposta nuovo atto aziendale”, approvato con DGR n. 175 del 27/03/2025 pubblicato sul BURL n. 26 del 01/04/2025, con cui è stato parzialmente novellato l’Atto Aziendale;
- La Deliberazione n. 382 07/04/2025 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Pietro Leone;
- La Deliberazione n. 383 del 07/04/2025 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore Sanitario al Dott. Sergio Parrocchia;
- la Deliberazione n. 1273 del 19/11/2025 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della U.O.C. Tecnico e Patrimonio afferente al Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio, al Dirigente Ingegnere Cesare Rinaldi;
- il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- Il Decreto legge n. 77/2021 s.m.i.;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 389 del 3 luglio 2024 recante ad oggetto “Disposizioni ai sensi del D.lgs 36/2023 e relative deleghe dirigenziali”;
- la Deliberazione n. 1062 del 18 settembre 2025 recante ad oggetto “Ulteriori integrazioni e attribuzioni deleghe dirigenziali”;

PREMESSO CHE:

- previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 21/07/2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141-402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 85 del 22/07/2022, sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL



D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE 4 TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI”;

- la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi quadro multilaterali;
- la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 21 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali, tra cui il sub-lotto 4 Lavori in appalto integrato;
- La ASL di Latina si è avvalsa del supporto tecnico operativo della Centrale di Committenza Invitalia aderendo all'Accordo Quadro per l'affidamento delle prestazioni necessarie all'attuazione degli interventi di sua competenza;
- all'esito della Procedura, con provvedimento n. 0326899 del 10/11/2022, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. LAZIO 1, il Sub-lotto Prestazionale 4, cluster AQ1 Lazio 1-8 ricomprensente la progettazione esecutiva e i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Pontinia, Casa della Comunità di Sabaudia, Casa della Comunità di San Felice Circeo e Ospedale di Comunità di Cori in favore della società Conpat S.c.a.r.l.;
- in sede di gara l'Appaltatore, CONPAT SCARL, ha indicato la società GE. DI. GROUP S.P.A., con sede in Altamura (BA), via Monte Rosa, n. 25, P.IVA/ C.F. 08406920721, quale consorziata esecutrice ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Successivamente sono stati stipulati gli ODA e i Contratti Specifici tra la ASL di Latina e la società Conpat S.c.a.r.l. per ognuno degli interventi sopra riportati appartenenti al Cluster AQ1 Lazio 1-8;
- Con Delibera n. 7 del 20/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo per la Casa di Comunità di San Felice Circeo;
- Con Delibera n. 140 del 13/02/2025 è stato approvato il progetto esecutivo per la Casa di Comunità di Pontinia;
- Con Delibera n. 365 del 04/04/2025 è stato approvato il progetto esecutivo per l'Ospedale di Comunità di Cori;
- Con Delibera n. 634 del 05/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo per la Casa di Comunità di Sabaudia;



DATO ATTO CHE:

- il Contratto Specifico per la realizzazione della Casa di Comunità di Pontinia concluso in data 29/09/2023, CIG Derivato 992692774E, CUP E88I22000040006, ha un importo lavori di € 601.466,81 oltre euro 13.756,89 a titolo di oneri per la sicurezza, per un totale complessivo pari ad euro 615.223,70, oltre IVA;
- A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico rimodulato l'importo lavori al netto del ribasso del 15,51% è risultato pari ad € 777.401,58 inclusi oneri di sicurezza oltre IVA;
- In data 03/12/2025 è stato sottoscritto l'addendum n. 1 al contratto Specifico contenente il nuovo importo contrattuale ed il nuovo termine finale dei lavori al 28/02/2026;
- Il cantiere è stato consegnato in data 10/04/2025;

EVIDENZIATO CHE:

- Nel corso dell'esecuzione è emersa la necessità di apportare delle modifiche rispetto il progetto esecutivo mediante opere migliorative e tecnicamente congruenti a quelle previste dal progetto iniziale, nonché funzionalmente essenziali per la corretta fruizione delle attività sanitarie finali;
- Con nota prot. n 16932 del 12.02.2026 e prot. n. 16134 del 10.02.2026 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia di variante, come descritte nella Relazione allegata, completa degli elaborati di seguito indicati:
 - 1) C936.PON.PP.GEN.00.AP.504_R00;
 - 2) C936.PON.PP.GEN.00.AS.011_R00;
 - 3) C936.PON.PP.GEN.00.CV.506_R00;
 - 4) C936.PON.PP.GEN.00.QC.506_R00;
 - 5) C936.PON.PP.GEN.00.QE.501_R00;
 - 6) C936.PON.PP.GEN.00.RV.010_R00;
 - 7) C936.PON.PP.GEN.00.VC.507_R00;
 - 8) C936.PON.PP.GEN.01.EP.502_R00;
 - 9) DICHIARAZIONE DNSH;
- In particolare, i lavori di adeguamento riguardano:
 1. diversa configurazione delle reti impiantistiche esistenti rispetto a quanto ipotizzato in progetto;
 2. necessità di garantire continuità delle attività sanitarie durante l'esecuzione dei lavori;
 3. interventi urgenti e indifferibili richiesti dal RUP mediante ODS;
 4. adeguamenti per l'eliminazione delle barriere architettoniche;



5. prescrizioni emerse in sede di sopralluogo finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale.

- L'importo della variante è pari ad € 19.806,23 per lavori al netto del ribasso del 15,51% oltre IVA al 10% (totale ivato € 21.786,86), il tutto pari ad un incremento del 2,55% del contratto;

- Il quadro economico rimodulato dalla variante è il seguente:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE - CDC PONTINIA - CUP E88I22000040006		QE VARIANTE	QE - PE	QE - PFTE
A	LAVORI IN APPALTO			
A.1	Importo dei lavori al LORDO del ribasso	€ 927.270,59	903.828,49 €	€ 711.879,49
	ribasso pari al 15,51% su A.1	€ 143.819,67	140.183,80 €	
A.1.1	Importo dei lavori al NETTO del ribasso	€ 783.450,92	763.644,69 €	
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 13.756,89	13.756,89 €	€ 13.756,89
	Importo Totale A.1.1+A2	€ 797.207,81	777.401,58 €	€ 725.636,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Arredi e attrezzature	€ 27.000,00	27.000,00 €	€ 95.000,00
B.2	Indagini e prove di laboratorio	€ 0,00	- €	€ 0,00
B.3	Spese Tecniche			
B.3.a	Progettazione di fattibilità tecnica economica e Attività di supporto al RUP e CSP - IMPORTO NETTO CONTRATTUALIZZATO	€ 26.212,53	48.432,04 €	€ 26.212,53
B.3.b	Progettazione esecutiva importo netto contrattualizzato	€ 18.923,69	18.923,69 €	€ 23.754,90
B.3.b.1	Progettazione esecutiva importo netto prestazioni aggiuntive	€ 8.557,66	8.557,66 €	
B.3.c	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori - IMPORTO NETTO	€ 41.980,01	57.580,53 €	€ 40.000,00
B.3.d	Collaudo tecnico funzionale	€ 11.031,02	1.500,00 €	€ 5.000,00
B.3.e	Addendum Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 11.981,72		
B.3.f	Esperto indipendente	€ 8.117,35		
B.3.g	Supporto al RUP per attività di rendicontazione	€ 2.552,09		
	Totale B.3.a+B.3.b+B.3.c+B.3.d+B.3.e+B.3.f	€ 129.356,07	134.993,92 €	€ 94.967,43
B.3.h	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 5.174,24	5.399,76 €	€ 3.798,70
	TOTALE B.3	€ 134.530,31	140.393,68 €	€ 98.766,13
B.4	Art.113 d.d.lgs 50/2016 - 2 % su Importo Lavori	€ 18.820,55	15.548,03 €	€ 13.295,19
B.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art.24, c.4 d.lgs 50/2016)	€ 0,00	- €	€ 580,51
B.6	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 0,00	1.500,00 €	€ 3.000,00
B.7	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 0,00	1.000,00 €	€ 1.435,72
B.8	Spese per allacci	€ 0,00	- €	€ 0,00
B.9	Imprevisti per lavori	€ 0,00	14.005,51 €	€ 36.281,82
B.10	Economie per ricalcolo spese tecniche comprese di Contributo Previdenziale del 4% (IVA INCLUSA)	€ 0,00	- €	€ 0,00
B.10.a	Economie su Lavori derivanti anche dal ribasso di gara (IVA INCLUSA)	€ 0,00	- €	€ 0,00
B.11	IVA			
B.11.a	IVA su lavori e imprevisti 10%	€ 79.720,78	79.140,71 €	€ 76.191,82
B.11.b	IVA su attrezzature e arredi 22%	€ 5.940,00	5.940,00 €	€ 20.900,00
B.11.c	IVA su indagini e prove di laboratorio 22%	€ 0,00	- €	€ 0,00
B.11.d	IVA su spese tecniche 22%	€ 29.596,67	30.886,61 €	€ 21.728,55
	TOTALE B.11	€ 115.257,45	115.967,32 €	€ 118.820,37
	TOTALE B	€ 295.608,31	315.414,54 €	€ 367.179,74
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.092.816,12	1.092.816,12 €	€ 1.092.816,12

- Il nuovo importo lavori, incrementato della variante al netto del ribasso è pari a € 797.207,81 compresi oneri della sicurezza, oltre IVA;



VISTO:

- l'art 106 co. 2 D.Lgs. 50/2016 secondo cui *“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche”*;
- l'art. 106 comma 8 secondo il quale nel caso di modifiche al contratto di cui al comma 2 la stazione appaltante ne dà comunicazione all'ANAC;
- la Deliberazione ANAC n. 582 del 13/12/2023 che ha disposto che *“le comunicazioni obbligatorie all'ANAC riguardanti le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera sono assolte mediante l'invio dei dati tramite Simog o PCP...”*;

DATO ATTO CHE:

- la modifica di che trattasi non altera la natura complessiva del contratto e che il valore della medesima è stato accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche, come risultante dal progetto esecutivo approvato e dall'Addendum n. 1 al Contratto Specifico;
- l'anzidetto incremento del prezzo contrattuale, inoltre, non incide sui requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti in gara;
- per l'esecuzione delle opere previste dalla modifica del contratto non è necessario prorogare i termini contrattuali che dunque restano fissati al 28/02/2026;
- la somma relativa all'aumento dell'importo contrattuale trova copertura nel finanziamento Next Generation EU ad invarianza del finanziamento complessivo;
- in esecuzione del presente provvedimento, è stato sottoscritto atto di sottomissione, ivi allegato;
- ai sensi dell'art. 106 co. 8 D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione ANAC n. 582 del 13/12/2023 la modifica sarà comunicata all'ANAC *“mediante l'invio dei dati tramite Simog o PCP...”*;

ACQUISITA la relazione di ammissibilità del RUP della perizia di variante, agli atti del medesimo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento seppur non materialmente allegata;

ATTESTATA la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità.

Per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e qui integralmente richiamate:



PROPONE

- di prendere atto della relazione del RUP, Ing. Cesare Rinaldi, di ammissibilità della perizia di variante del Direttore dei Lavori prot. n. 16932 del 12.02.2026 e prot. n. 16134 del 10.02.2026, parte integrante e sostanziale del presente atto, seppur non materialmente allegata, concernente i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Pontinia;
- di approvare la variante redatta ai sensi dell'art. 106 co. 2 D.Lgs. 50/2016 ed il quadro economico rimodulato post variante come di seguito risultante:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE - CDC PONTINIA - CUP E88122000040006		QE VARIANTE	QE - PE	QE - PFTE
A	LAVORI IN APPALTO			
A.1	Importo dei lavori al LORDO del ribasso	€ 927.270,59	903.828,49 €	€ 711.879,49
	ribasso pari al 15,51% su A.1	€ 143.819,67	140.183,80 €	
A.1.1	Importo dei lavori al NETTO del ribasso	€ 783.450,92	763.644,69 €	
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 13.756,89	13.756,89 €	€ 13.756,89
	Importo Totale A.1.1+A2	€ 797.207,81	777.401,58 €	€ 725.636,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Arredi e attrezzature	€ 27.000,00	27.000,00 €	€ 95.000,00
B.2	Indagini e prove di laboratorio	€ 0,00	- €	€ 0,00
B.3	Spese Tecniche			
B.3.a	Progettazione di fattibilità tecnica economica e Attività di supporto al RUP e CSP - IMPORTO NETTO CONTRATTUALIZZATO	€ 26.212,53	48.432,04 €	€ 26.212,53
b.3.b	Progettazione esecutiva importo netto contrattualizzato	€ 18.923,69	18.923,69 €	€ 23.754,90
b.3.b.1	Progettazione esecutiva importo netto prestazioni aggiuntive	€ 8.557,66	8.557,66 €	
B.3.c	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori - IMPORTO NETTO	€ 41.980,01	57.580,53 €	€ 40.000,00
B.3.d	Collaudo tecnico funzionale	€ 11.031,02	1.500,00 €	€ 5.000,00
B.3.e	Addendum Progetto di fattibilità tecnica ed economica	€ 11.981,72		
B.3.f	Esperto indipendente	€ 8.117,35		
B.3.g	Supporto al RUP per attività di rendicontazione	€ 2.552,09		
	Totale B.3.a+B.3.b+b.3.c+B.3.d+B.3.e+B.3.f	€ 129.356,07	134.993,92 €	€ 94.967,43
B.3.h	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 5.174,24	5.399,76 €	€ 3.798,70
	TOTALE B.3	€ 134.530,31	140.393,68 €	€ 98.766,13
B.4	Art.113 d.lgs 50/2016 - 2 % su Importo Lavori	€ 18.820,55	15.548,03 €	€ 13.295,19
B.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art.24, c.4 d.lgs 50/2016)	€ 0,00	- €	€ 580,51
B.6	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 0,00	1.500,00 €	€ 3.000,00
B.7	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 0,00	1.000,00 €	€ 1.435,72
B.8	Spese per allacci	€ 0,00	- €	€ 0,00
B.9	Imprevisti per lavori	€ 0,00	14.005,51 €	€ 36.281,82
B.10	Economie per ricalcolo spese tecniche comprese di Contributo Previdenziale del 4% (IVA INCLUSA)	€ 0,00	- €	€ 0,00
B.10.a	Economie su Lavori derivanti anche dal ribasso di gara (IVA INCLUSA)	€ 0,00	- €	€ 0,00
B.11	IVA			
B.11.a	IVA su lavori e imprevisti 10%	€ 79.720,78	79.140,71 €	€ 76.191,82
B.11.b	IVA su attrezzature e arredi 22%	€ 5.940,00	5.940,00 €	€ 20.900,00
B.11.c	IVA su indagini e prove di laboratorio 22%	€ 0,00	- €	€ 0,00
B.11.d	IVA su spese tecniche 22%	€ 29.596,67	30.886,61 €	€ 21.728,55
	TOTALE B.11	€ 115.257,45	115.967,32 €	€ 118.820,37
	TOTALE B	€ 295.608,31	315.414,54 €	€ 367.179,74
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 1.092.816,12	1.092.816,12 €	€ 1.092.816,12

- di dare atto che l'importo della variante è di 19.806,23 per lavori al netto del ribasso del



15,51% oltre IVA al 10% (totale ivato € 21.786,86), il tutto pari ad un incremento del 2,55% del contratto;

- 4 di dare atto che gli incrementi delle somme di cui ai punti precedenti trovano copertura nel quadro economico ad invarianza del finanziamento complessivo;
- 5 di imputare la spesa di € 21.786,86 IVA inclusa, Bilancio 2026, a carico del finanziamento fondi Next Generation EU di cui alla DGR 1005/2021 per gli interventi PNRR1 M6C1 1.1: "Casa della Comunità e presa in carico della persona" CDC - importo investimento: € 20.748.804,43, sul conto 101010701 "Migliorie su beni di terzi", CIG derivato 992692774E, CUP E88I22000040006;
- 6 di prendere atto dell'atto di sottomissione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 7 di comunicare il presente provvedimento alla UOC Bilancio e Contabilità;
- 8 di comunicare il presente provvedimento all'ANAC, secondo quanto disposto con Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, Regione Lazio, Direttore dei Lavori e appaltatore;
- 9 di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale Aziendale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

Il RUP/Direttore
UOC Tecnico e Patrimonio
Ing. Cesare Rinaldi

LA DIRETTRICE GENERALE

IN VIRTÙ del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 10 gennaio 2025, di nomina della Dott.ssa Sabrina Cenciarelli quale Direttrice Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina;

ESAMINATA la proposta che precede;

ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale

D E L I B E R A

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra esposte:

- di adottare la proposta in premessa, che qui si intende integralmente riportata.



LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Sabrina Cenciarelli